

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
MUNICÍPIO:	MEDIANEIRA - PR											
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA SAMU											
Item	Descrição	Prazo (dias)				120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	PRAZO: Total de cada serviço (R\$)	240 dias Coef. de Influência (%)
		30 dias	60 dias	90 dias								
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 10.757,07 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.757,07	1,54%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 20.706,05 75,00%	R\$ 6.902,02 25,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.608,06	3,96%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ -	R\$ 39.757,32 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.757,32	5,70%
4	ALVENARIA	R\$ -	R\$ 6.640,13 25,00%	R\$ 19.920,38 75,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.560,51	3,81%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.223,76 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.223,76	1,75%
6	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.111,13 50,00%	R\$ 48.111,13 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.222,26	13,81%
7	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.662,38 50,00%	R\$ 62.662,38 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.324,77	17,98%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.447,84 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.447,84	5,95%
9	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.922,57 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.922,57	0,85%
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.124,25 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.124,25	1,60%
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.394,03 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.394,03	1,35%
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.188,21 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.188,21	1,61%
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.838,54 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.838,54	3,56%
14	REVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.325,89 50,00%	R\$ 64.325,89 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.651,77	18,46%
15	PINTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.368,05 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.368,05	6,65%
16	ABRIGOS PARA GÁS DE COZINHA, CILINDROS E RESÍDUOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.422,59 100,00%	R\$ 16.422,59	R\$ 16.422,59	2,36%
17	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.010,35 100,00%	R\$ 61.010,35	R\$ 61.010,35	8,75%
18	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.110,26 100,00%	R\$ 2.110,26	R\$ 2.110,26	0,30%
	TOTAL DA PARCELA	R\$ 31.463,11 4,51%	R\$ 53.299,46 7,65%	R\$ 80.255,27 11,52%	R\$ 110.773,52 15,89%	R\$ 110.032,79 15,79%	R\$ 120.870,92 17,34%	R\$ 110.693,94 15,88%	R\$ 79.543,20 11,41%	R\$ 696.932,22		100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 31.463,11 4,51%	R\$ 84.762,57 12,16%	R\$ 165.017,85 23,68%	R\$ 275.791,36 39,57%	R\$ 385.824,16 55,36%	R\$ 506.695,08 72,70%	R\$ 617.389,01 88,59%	R\$ 696.932,22 100,00%			
<p style="text-align: center;">Guilherme Schaurich Engº Civil CREA/SC 191628-0/D</p>												

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 653a-7094-b13b-a700-08cf-0d9c

Assinado por **Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich** em 26/10/2023 às 11:00:19
Identificador Único: **ReiYHuAQNE2koekcXu56as**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://medianeira.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=653a-7094-b13b-a700-08cf-0d9c>
