

PAM			SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID			CONSTRUÇÃO CIVIL																							
Município:	MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA					SAM	79	Edital no Município			Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasso do Concedente			R\$	150.000,00	55,72%							
Projeto:	REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA US O DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					LOTE nº	1	Data	24/10/2023	Dias	70	Data	12/01/2024	nº		Contrapartida do Proponente			R\$	119.218,76	44,28%								
Quantidade:						CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO															Valor Total			R\$	269.218,76	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS					N	PARCELAS (%)																		TOTAL	% S/			
ITEM						6	1	2	3	4	5	6							ITEM (R\$)	TOTAL									
	Data Início						12/1/24	12/2/24	14/3/24	14/4/24	15/5/24	15/6/24																	
	Data Fim						11/2/24	13/3/24	13/4/24	14/5/24	14/6/24	15/7/24																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						100												14.281,52	5,30									
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS						100												81,33	0,03									
4	ESTRUTURAS						100												1.869,19	0,69									
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						40	60											16.644,51	6,18									
6	COBERTURA						100												414,59	0,15									
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS						20	40	40										48.313,07	17,95									
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							40	60											21.675,58	8,05								
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS							40	40	20										14.714,86	5,47								
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						20	20	20	40										126.606,54	47,03								
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS								30	60	10									22.615,03	8,40								
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)										100									2.002,54	0,74								
TOTAIS																					TOTAIS	R\$	269.218,76	100					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																													
ITEM							1	2	3	4	5	6	PARCELAS			Nº DE MESES			TOTAL ITEM	% S/ ITEM									
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES					TESOURO	R\$	7.957,20										1		7.957,20	2,96%								
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					CONTRAPARTIDA	R\$	6.324,32										1		6.324,32	2,35%								
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM					TESOURO	R\$	45,31										1		45,31	0,02%								
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS					CONTRAPARTIDA	R\$	36,02										1		36,02	0,01%								
4T	ESTRUTURAS					TESOURO	R\$	1.041,45										1		1.041,45	0,39%								
4C						CONTRAPARTIDA	R\$	827,74										1		827,74	0,31%								
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,					TESOURO	R\$	3.709,51	5.564,27									2		9.273,78	3,44%								
5C	MUROS E FECHOS					CONTRAPARTIDA	R\$	2.948,29	4.422,44									2		7.370,73	2,74%								
6T	COBERTURA					TESOURO	R\$	231,00										1		231,00	0,09%								
6C						CONTRAPARTIDA	R\$	183,59										1		183,59	0,07%								
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,					TESOURO	R\$	5.383,70	10.767,39	10.767,39								3		26.918,48	10,00%								
7C	VIDROS E ESPELHOS					CONTRAPARTIDA	R\$	4.278,92	8.557,83	8.557,83								3		21.394,59	7,95%								
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,					TESOURO	R\$		4.830,77	7.246,16								2		12.076,93	4,49%								
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO					CONTRAPARTIDA	R\$		3.839,46	5.759,19								2		9.598,65	3,57%								
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,					TESOURO	R\$		3.279,46	3.279,46	1.639,73							3		8.198,64	3,05%								
9C	INCÊNDIO E APARELHOS					CONTRAPARTIDA	R\$		2.606,49	2.606,49	1.303,24							3		6.516,22	2,42%								
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAB					TESOURO	R\$	14.108,22	14.108,22	14.108,22	28.216,43							4		70.541,08	26,20%								
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS					CONTRAPARTIDA	R\$	11.213,09	11.213,09	11.213,09	22.426,19							4		56.065,46	20,83%								
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO					TESOURO	R\$			3.780,11	7.560,22	1.260,04						3		12.600,36	4,68%								
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS					CONTRAPARTIDA	R\$			3.004,40	6.008,80	1.001,47						3		10.014,67	3,72%								
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,					TESOURO	R\$					1.115,75						1		1.115,75	0,41%								
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)					CONTRAPARTIDA	R\$					886,79						1		886,79	0,33%								
T	TOTAIS					TESOURO	R\$	32.476,39	38.550,11	39.181,34	37.416,38	1.260,04	1.115,75							150.000,00	55,72%								
C						CONTRAPARTIDA	R\$	25.811,97	30.639,31	31.141,00	29.738,23	1.001,47	886,79							119.218,76	44,28%								
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO							R\$	58.288,36	69.189,42	70.322,34	67.154,61	2.261,50	2.002,54							269.218,76	100,00%								
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %							R\$	21,65%	25,70%	26,12%	24,94%	0,84%	0,74%							269.218,76	100,00%								
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %							R\$	21,65%	47,35%	73,47%	98,42%	99,26%	100,00%							OK	OK								
Resp. Técnico:						Assinatura:						Prefeito:						Assinatura:						data:					
Engº Civil Kaio Cesar Ramos Maciel												Antônio França												05/09/2023					
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração																					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						05/09/2023 - ter		



Assinado por 1 pessoa(s): Kaio Cesar Ramos Maciel (***.431.989-**)

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6538-0f06-4021-5300-0873-e252

Assinado por **Kaio Cesar Ramos Maciel** em 24/10/2023 às 15:38:14
Identificador Único: 5R3PZvg59kYZ3MGHfPqRq7

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://medianeira.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6538-0f06-4021-5300-0873-e252>
