



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR														#REF!	out/21
OBRA: CONSTRUÇÃO CONSELHO TUTELAR														PRAZO: 12 Meses	
ITEM	ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL ETAPA	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.536,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.536,44	
		100,00%													1,14%
2	INFRA-ESTRUTURA	-	22.541,07	5.635,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.176,34	
			80,00%	20,00%											7,06%
3	SUPERESTRUTURA	-	-	23.876,68	39.794,47	15.917,79	-	-	-	-	-	-	-	79.588,93	
				30,00%	50,00%	20,00%									19,95%
4	PAREDES	-	-	11.175,78	18.626,30	7.450,52	-	-	-	-	-	-	-	37.252,59	
				30,00%	50,00%	20,00%									9,34%
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	-	-	1.373,90	1.373,90	1.831,87	-	-	-	-	-	-	-	4.579,67	
				30,00%	30,00%	40,00%									1,15%
6	COBERTURA	-	-	-	-	12.767,11	-	-	-	-	-	-	-	12.767,11	
						100,00%									3,20%
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.040,57	-	-	-	11.040,57	
										100,00%					2,77%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	-	-	-	-	-	-	-	9.632,46	14.448,69	-	-	-	24.081,15	
									40,00%	60,00%					6,04%
9	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	5.920,10	32.560,52	20.720,33	-	-	-	-	-	59.200,95	
						10,00%	55,00%	35,00%							14,84%
10	PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	-	-	8.039,24	-	-	9.647,09	14.470,63	-	-	-	32.156,96	
						25,00%			30,00%	45,00%					8,06%
11	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.871,56	27.700,30	39.571,85	
												30,00%	70,00%		9,92%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	7.633,53	-	-	-	-	17.811,56	-	-	25.445,09	
						30,00%					70,00%				6,38%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	-	-	-	-	5.838,31	-	-	-	2.919,16	2.919,16	2.919,16	-	14.595,78	
						40,00%				20,00%	20,00%	20,00%			3,66%
14	ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	4.931,10	3.698,32	3.698,32	-	-	-	-	-	-	12.327,74	
					40,00%	30,00%	30,00%								3,09%
15	INSTALAÇÕES ESPECIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.268,76	-	-	1.268,76	
											100,00%				0,32%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.590,28	3.590,28	-	7.180,55	
											50,00%	50,00%			1,80%
17	DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.607,38	-	4.607,38	
												100,00%			1,16%
18	LIMPEZA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,76	521,76	
													100,00%		0,13%
	TOTAL DA PARCELA	R\$ 4.536,44	R\$ 22.541,07	R\$ 42.061,63	R\$ 64.725,76	R\$ 69.096,78	36.258,84	20.720,33	19.279,55	42.879,05	25.589,75	22.988,37	28.222,06	R\$ 398.899,62	
		1,14%	5,65%	10,54%	16,23%	17,32%	9,09%	5,19%	4,83%	10,75%	6,42%	5,76%	7,07%		100%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 4.536,44	R\$ 27.077,51	R\$ 69.139,14	R\$ 133.864,89	R\$ 202.961,67	239.220,52	259.940,85	279.220,40	322.099,45	347.689,20	370.677,57	398.899,62		
		1,14%	6,79%	17,33%	33,56%	50,88%	59,97%	65,16%	70,00%	80,75%	87,16%	92,93%	100,00%		