



SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO:
MUNICÍPIO:
EMPRESA:

DATA: 08/06/22
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 270 DIAS

GOVERNO DO ESTADO			EDIFICAÇÕES																		PRAZO EXECUÇÃO 270 DIAS			
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	270	% NO PERÍODO	BDI			
																					VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI		
01	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	0,58%	7.037,39	100,00%																	7.037,39	5.483,07		
02	MOVIMENTO DE TERRA	0,31%	1.856,65	50,00%	1.856,65	50,00%															3.713,29	2.893,15		
03	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	25,14%	90.744,88	30,00%	90.744,88	30,00%	120.993,18	40,00%													302.482,95	235.674,66		
04	ALVENARIA - VEDAÇÃO	8,48%	20.410,48	20,00%	30.615,72	30,00%	30.615,72	30,00%	20.410,48	20,00%											102.052,41	79.512,47		
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,86%			2.571,93	25,00%	3.086,32	30,00%	3.086,32	30,00%	1.543,16	15,00%									10.287,73	8.015,52		
06	COBERTURA	6,29%			75.630,28	100,00%															75.630,28	58.926,10		
07	REVESTIMENTOS	17,76%							10.683,26	5,00%	32.049,78	15,00%	42.733,04	20,00%	42.733,04	20,00%	42.733,04	20,00%	42.733,04	20,00%	213.665,20	166.473,76		
08	ESQUADRIAS	7,05%													25.441,62	30,00%	25.441,62	30,00%	33.922,16	40,00%	84.805,41	66.074,75		
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12,53%					7.534,73	5,00%	15.069,45	10,00%	30.138,90	20,00%	30.138,90	20,00%	30.138,90	20,00%	30.138,90	20,00%	7.534,73	5,00%	150.694,52	117.411,18		
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	11,57%					13.920,30	10,00%	27.840,59	20,00%	41.760,89	30,00%	13.920,30	10,00%	13.920,30	10,00%	13.920,30	10,00%	13.920,30	10,00%	139.202,97	108.457,73		
11	AR-CONDICIONADO	4,39%															15.850,45	30,00%	36.984,37	70,00%	52.834,82	41.165,39		
12	GASES ESPECIAIS	0,89%											3.742,33	35,00%							6.950,04	8.330,78		
13	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	0,16%																			1.910,60	1.488,61		
14	MURO DE PERÍMETRO	4,00%									9.617,07	20,00%	9.617,07	20,00%	9.617,07	20,00%	9.617,07	20,00%	9.617,07	20,00%	48.085,37	37.464,93		
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%		120.049,40	9,98%	201.419,46	16,74%	176.150,24	14,64%	77.090,11	6,41%	115.109,81	9,57%	100.151,64	8,32%	121.850,94	10,13%	137.701,38	11,45%	153.572,31	12,76%	1.203.095,30	937.372,10
VALOR PROPOSTO						9,98%		16,74%		14,64%		6,41%		9,57%		8,32%		10,13%		11,45%		12,76%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																								
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO					120.049,40	9,98%	321.468,87	26,72%	497.619,11	41,36%	574.709,22	47,77%	689.819,03	57,34%	789.970,67	65,66%	911.821,61	75,79%	1.049.522,99	87,24%	1.203.095,30	100,00%		