

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR						ÁREA (M²):	2.346,93
OBRA:		REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II						PRAZO:	180 DIAS
		Prazo (Dias)						Total de cada	Coef. de
Ítem	Discriminação	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	Serviço	Influência (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.170,43	3.585,22	3.585,22	-	-	-	14.340,86	
		50,00%	25,00%	25,00%					1,60%
2	COBERTURA	-	148.773,14	148.773,14	148.773,14	148.773,14	-	595.092,57	
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			66,47%
3	REVESTIMENTOS	-	-	45.539,57	45.539,57	45.539,57	45.539,57	182.158,29	
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		20,35%
4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	-	3.509,46	3.509,46	-	-	7.018,93	14.037,85	
			25,00%	25,00%			50,00%		1,57%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.282,95	7.282,95	7.282,95	7.282,95	-	-	29.131,79	
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				3,25%
6	ESQUADRIAS	-	-	-	-	14.725,73	44.177,20	58.902,93	
						25,00%	75,00%		6,58%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	1.639,65	1.639,65	
							100,00%		0,18%
	<b>TOTAL DA PARCELA</b>	14.453,38	163.150,77	208.690,34	201.595,66	209.038,45	98.375,35	895.303,94	
		1,61%	18,22%	23,31%	22,52%	23,35%	10,99%		100,00%
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	14.453,38	177.604,15	386.294,49	587.890,15	796.928,60	895.303,94		
		1,61%	19,84%	43,15%	65,66%	89,01%	100,00%		