

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
MUNICÍPIO:	MEDIANEIRA - PR					
OBRA:	REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DE APOIO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL					
Item	Descrição	Prazo (dias)			Total de cada serviço (R\$)	PRAZO: 90 DIAS Coef. de Influência (%)
		30 dias	60 dias	90 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.914,24 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.914,24	2,25%
2	ESTRUTURAS - EXECUÇÃO DO PORTAO ELETRONICO	R\$ 24.783,00 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.783,00	19,11%
3	COBERTURA	R\$ 5.468,38 80,00%	R\$ 1.367,10 20,00%	R\$ -	R\$ 6.835,48	5,27%
4	ESQUADRIAS	R\$ 21.514,42 60,00%	R\$ 14.342,94 40,00%	R\$ -	R\$ 35.857,36	27,65%
5	INST. ELETRICAS E COMUNICAÇÕES	R\$ 4.036,70 50,00%	R\$ 4.036,70 50,00%	R\$ -	R\$ 8.073,40	6,23%
6	INST. HIDROSSANITARIAS	R\$ 9.479,72 50,00%	R\$ 9.479,72 50,00%	R\$ -	R\$ 18.959,44	14,62%
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, PINTURAS E ARGAMASSAS	R\$ -	R\$ 8.626,56 50,00%	R\$ 8.626,56 50,00%	R\$ 17.253,12	13,30%
8	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.014,56 100,00%	R\$ 6.014,56	4,64%
9	DIVERSOS - EQUIPAMENTOS E LIMPEZAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.992,31 100,00%	R\$ 8.992,31	6,93%
TOTAL DA PARCELA		R\$ 68.196,46 52,59%	R\$ 37.853,02 29,19%	R\$ 23.633,43 18,22%	R\$ 129.682,92	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 68.196,46 52,59%	R\$ 106.049,48 81,78%	R\$ 129.682,92 100,00%		
<div>Juliana Mondardo</div> <div>Engº Civil CREA/PR 195.004/D</div>						



ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6531-2d9e-72f9-0c00-08d5-b262

Assinado por **Juliana Mondardo** em 19/10/2023 às 10:24:12
Identificador Único: **UKWSFMUZGa8p3mbE2ZEmuj**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://medianeira.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6531-2d9e-72f9-0c00-08d5-b262>
