

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID																	PAVIMENTAÇÃO									
Município:	MEDIANEIRA			SAM	81		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra					Empréstimo		R\$	2.342.097,33		100,00%					
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1		Data	16/06/2023		Dias	70		Data	04/09/2023		Contrapartida do Proponente			R\$	-		0,00%				
Quantidade:	20.209,03 m²		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO												Valor Total		2.342.097,33		100,00%							
GRUPO	SERVIÇOS			N	PARCELAS (%)													TOTAL		% S/						
ITEM				6	1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0	ITEM (R\$)		TOTAL							
	Data Início				4/9/23	5/10/23	5/11/23	6/12/23	6/1/24	6/2/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00										
	Data Fim				4/10/23	4/11/23	5/12/23	5/1/24	5/2/24	7/3/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				100												3.568,42		0,15							
2	TERRAPLENAGEM						100										9.889,53		0,42							
3	BASE / SUB-BASE						50	50									183.398,38		7,83							
4	REVESTIMENTO					10	25	25	25	15							1.808.159,70		77,20							
5	MEIO-FIO E SARJETA				20	40	40										75.065,40		3,21							
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																-		-							
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								50	50							40.296,41		1,72							
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																-		-							
9	SERVIÇOS DIVERSOS																-		-							
10	DRENAGEM				70	30											194.247,04		8,29							
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS								50	50							27.472,45		1,17							
TOTAIS			TOTAIS															2.342.097,33		100,00						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	PARCELAS															Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM								
				1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	3.568,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.568,42	0,15%								
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	9.889,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.889,53	0,42%								
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	91.699,19	91.699,19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	183.398,38	7,83%								
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	-	180.815,97	452.039,93	452.039,93	452.039,93	271.223,96	-	-	-	-	-	-	5	1.808.159,70	77,20%								
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$	15.013,08	30.026,16	30.026,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75.065,40	3,21%								
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	20.148,21	20.148,21	-	-	-	-	-	-	2	40.296,41	1,72%								
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
10T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	135.972,93	58.274,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	194.247,04	8,29%								
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	13.736,23	13.736,23	-	-	-	-	-	2	27.472,45	1,17%								
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
T	TOTAIS		FINANCIAMENTO	R\$	154.554,43	269.116,24	583.654,81	543.739,12	485.924,36	305.108,39	-	-	-	-	-	-		2.342.097,33	100,00%							
C			CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	154.554,43	269.116,24	583.654,81	543.739,12	485.924,36	305.108,39	-	-	-	-	-	-		2.342.097,33	100,00%								
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	6,60%	11,49%	24,92%	23,22%	20,75%	13,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		2.342.097,33	100,00%								
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	6,60%	18,09%	43,01%	66,23%	86,97%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	OK								
Resp. Técnico:				Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:										
VINICIUS CEREZER SEBEN								ANTONIO FRANÇA BENJAMIM								15/06/2023										
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				16/06/2023 - sex				