



## **RELATÓRIO DE VISTORIA DE EDIFICAÇÃO**

### **1- Introdução**

O presente relatório tem por finalidade avaliar o estado atual de execução de obra, para emprego de materiais e mão de obra, para execução de revestimentos, acabamentos e esquadrias em geral.

### **2- Solicitante**

Secretaria de Assistência Social – Prefeitura Municipal de Medianeira.

### **3- Objeto**

Construção da Nova Sede da AMESFI.

### **4- Localização**

Rua Minas Gerais, esquina com a Rua Amapá – Quadra 159 – Lote 07 – Bairro Nazaré – Medianeira – PR



Imagem 01 – Fonte Google Earth

**5- Data da vistoria: 04/06/2021.**

### **6- Elementos Construtivos**

#### **6.1 – Edificações em Estrutura Pré-moldada**

Executados em pilares e vigas em estrutura pré-moldada, fechamento em alvenaria, devidamente chapiscadas e rebocadas, aguardando apenas aplicação de revestimentos (banheiros e cozinha) e preparação e pintura (demais ambientes). Já se encontram executadas também toda parte de contra piso e regularização para recebimento de revestimentos.

  
Kato Cesar Ramos Maciel  
CREA - PR 175.142/D  
Engenheiro Civil  
Sec. de Obras



Imagem 02 – Fonte autoria própria

#### **7- Instalações Hidráulicas, Elétricas e Sanitárias**

**7.1** – Foram executados todas as tubulações de encaminhamento de no que se refere as instalações hidráulicas, faltando apenas a colocação de aparelhos e equipamentos. Toda tubulação de alimentação referente às ligações hidráulicas já estão executadas, faltando apenas instalação de torneiras. Com relação às instalações elétricas, já se encontram passadas todas as tubulações em laje e paredes, inclusive fiações.



Imagem 03 – Fonte autoria própria


  
Renato Cesar Ramos Maciel  
CREA - PR 175.142/D  
Engenheiro Civil  
Sec. de Obras



Imagem 04 – Fonte autoria própria



Imagem 05 – Fonte autoria própria

#### **8- Conclusão**

Pode-se concluir que o plano de trabalho elaborado contempla tudo que se faz necessário para a conclusão da obra em análise. Todos os serviços anteriores (instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias, reboco, contra piso, requadro de aberturas), já foram executados, e estão aptas a receberem todos os acabamentos e esquadrias previstas para finalização da obra.

**Medianeira, 07 de Junho de 2021.**

**Kaio Cesar Ramos Maciel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-PR - 175.142/D**

Kaio Cesar Ramos Maciel  
CREA - PR 175.142/D  
Engenheiro Civil  
Sec. de Obras