

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																											
Município:	MEDIANEIRA		SAM	83	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasso do Concedente		R\$	4.782.244,04	95,00%																		
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	17/04/2024	Dias	70	Data	06/07/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	251.856,03	5,00%																		
Quantidade:	14.320,40 m²		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	5.034.100,07	100,00%															
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/ TOTAL																						
ITEM		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					ITEM (R\$)	% S/ TOTAL																			
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:																					360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30						
	Data Início	6/7/24	6/8/24	6/9/24	7/10/24	7/11/24	8/12/24	8/1/25	8/2/25	11/3/25	11/4/25	12/5/25	12/6/25																										
	Data Fim	5/8/24	5/9/24	6/10/24	6/11/24	7/12/24	7/1/25	7/2/25	10/3/25	10/4/25	11/5/25	11/6/25	12/7/25																										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,72	52,64	1,78	0,58		0,61	16,04	0,52	13,11								8	276.942,58	5,50%																			
2	TERRAPLENAGEM	45,03	54,97															2	9.027,10	0,18%																			
3	DRENAGEM	16,36	30,07	13,49		33,18		6,90										5	794.616,06	15,78%																			
4	BASE / SUB-BASE	41,36	46,17		4,58		5,91	1,98										5	129.838,92	2,58%																			
5	REVESTIMENTO	15,70		6,38	23,90		28,08	25,94										5	1.438.285,06	28,58%																			
6	MEIO-FIO E SARIETA	24,93		20,23		54,84												3	196.893,18	3,91%																			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	0,10			0,08	26,62	0,11	30,38	0,05	17,43	25,23							8	1.324.682,02	26,31%																			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	4,15			4,37		4,01	2,12				42,67	42,68					6	625.166,29	12,42%																			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		-																				
10	SERVIÇOS DIVERSOS	36,13	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	3,53	1,77	1,75					12	201.981,62	4,01%																			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	8,20		29,37	18,31		20,90	23,22										5	36.667,24	0,73%																			
TOTAIS																			5.034.100,07	100,00%																			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																							
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM																		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	38.726,43	138.489,07	4.682,95	1.525,91	-	1.604,83	42.199,18	1.368,05	34.490,72	-	-	-	-	-	-	8	263.087,14	5,23%																		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.039,52	7.293,50	246,63	80,36	-	84,52	2.222,41	72,05	1.816,45	-	-	-	-	-	-		13.855,44	0,28%																		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	3.861,54	4.713,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.575,47	0,17%																		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	203,37	248,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		451,63	0,01%																		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	123.495,33	226.986,83	101.830,81	-	250.463,02	-	52.085,44	-	-	-	-	-	-	-	-	5	754.861,42	14,99%																		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.503,86	11.954,22	5.362,90	-	13.190,59	-	2.743,07	-	-	-	-	-	-	-	-		39.754,64	0,79%																		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	51.014,70	56.947,50	-	5.649,11	-	7.289,58	-	2.442,19	-	-	-	-	-	-	-	5	123.343,08	2,45%																		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.686,68	2.999,13	-	297,51	-	383,90	-	128,62	-	-	-	-	-	-	-		6.495,84	0,13%																		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	214.513,44	-	87.171,70	325.552,31	-	383.664,81	-	354.425,39	-	-	-	-	-	-	-	5	1.366.327,66	27,14%																		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	11.297,31	-	4.580,88	17.197,82	-	20.205,64	-	18.665,75	-	-	-	-	-	-	-		71.867,40	1,43%																		
6T	MEIO-FIO E SARIETA	TESOURO	R\$	46.629,72	-	37.838,72	-	102.574,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	187.042,61	3,72%																		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.455,75	-	1.992,77	-	5.402,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9.850,57	0,20%																		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	1.258,41	-	-	1.006,73	334.988,26	1.384,25	382.304,40	629,20	219.340,55	317.496,38	-	-	-	-	-	8	1.258.408,18	25,00%																		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	66,27	-	-	53,02	17.642,10	72,90	20.133,99	33,14	11.551,53	16.720,89	-	-	-	-	-		66.273,84	1,32%																		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	24.646,40	-	-	25.952,96	-	23.814,96	-	12.590,45	-	253.412,53	253.471,92	-	-	-	-	6	593.889,22	11,80%																		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.298,00	-	-	1.366,81	-	1.254,21	-	663,07	-	13.345,93	13.349,05	-	-	-	-		31.277,07	0,62%																		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	69.324,97	13.623,23	13.623,23	13.623,23	13.623,23	13.623,23	13.623,23	13.623,23	13.623,23	6.811,62	3.396,21	3.357,84	-	-	-	12	191.876,48	3,81%																		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.650,99	717,46	717,46	717,46	717,46	717,46	717,46	717,46	358,73	178,86	176,84	-	-	-	-		10.105,14	0,20%																		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	2.856,29	-	10.230,39	6.377,88	-	7.280,05	-	8.088,17	-	-	-	-	-	-	-	5	34.832,78	0,69%																		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	150,43	-	638,78	335,89	-	383,40	-	425,96	-	-	-	-	-	-	-		1.534,46	0,04%																		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	576.327,23	440.760,57	255.377,80	380.688,13	701.648,67	438.661,70	490.212,25	393.166,70	267.454,50	324.308,00	256.808,74	256.829,76	-	-	-		4.782.244,04	95,00%																		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	30.352,17	23.212,58	13.449,43	20.048,87	36.952,20	23.102,04	25.816,94	20.706,05	14.085,44	17.079,62	13.524,79	13.525,89	-	-	-		251.856,03	5,00%																		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	606.679,40	463.973,14	268.827,22	400.737,00	738.600,88	461.763,74	516.029,19	413.872,75	281.539,94	341.387,62	270.333,53	270.365,65	-	-	-		5.034.100,07	100,00%																		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	12,05%	9,22%	5,34%	7,96%	14,67%	9,17%	10,25%	8,22%	5,59%	6,78%	5,37%	5,37%	-	-	-		5.034.100,07	100,00%																		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	12,05%	21,27%	26,61%	34,57%	49,24%	58,41%	68,66%	76,89%	82,48%	89,26%	94,63%	100,00%	-	-	-		OK	OK																		
Resp. Técnico:		Assinatura:				Prefeito(a):				Assinatura:				data:																									
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA - CREA PR-68.917/D						ANTONIO FRANÇA BENJAMIM																																	
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		17/04/2024 - qua																		