

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	MEDIANEIRA		PRIORIDADE Nº	73	SAM	83
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	AVENIDA BRASÍLIA - CENTRO - MEDIANEIRA		Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				17/04/2024 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 5.034.100,07	Valor total Mão de Obra:		R\$ 1.578.108,85	Valor total dos Materiais: R\$ 3.455.991,22
					31,35%	68,65%
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS			
TOTAL:	360	R\$ 5.034.100,07				
Etapa 1 - Início	30	R\$ 606.679,40	Etapa 2 a ser realizada, nesta etapa a empresa executora, deverá retirar os revestimentos das calçadas os meios-fios, as canaletas das quadras 01 até 03, o suficiente para executar o alargamento da pista de rolamento, entre as quadras 01 até 05, para efeito de cálculo consideramos na largura de 1,00 metros a mais da área alargada a retida dos diversos tipos de revestimento da calçada existente, ainda nos serviços preliminares previmos a retirada das arvores, luminárias, bancos, e lixeiras nessa etapa, os revestimentos dos passeios da quadras 06 e 07 será removido na sua totalidade nessa etapa. Conforme definido em projeto será ampliada a pista de rolamento, nesse caso vamos escavar e aplicar as camadas de sub-base, base entre as quadras 01 até 05. Feito isso parte dos trabalhos de drenagem também deverá ser executado conforme necessário nas quadras 01 até 05, nessa etapa será feito a canaleta moldado in loco, que fica no passeio das quadras 07 e 06.			
Etapa 2	30	R\$ 463.973,14	Etapa 3 a ser realizada, A empresa executora deverá prever a imprimação, pintura de ligação e revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, nas áreas alargadas da pista de rolamento e nas travessias aonde foi colocado os tubos novos, os reparos superficial deverá ser concluído, também poderá ser assentado os meios-fios nessa etapa nas quadras 04 e 05 e as canaletas moldado in loco prevista na borda do pavimento/meio-fio.			
Etapa 3	30	R\$ 268.827,22	Etapa 3 a ser realizada, A empresa executora deverá prever a imprimação, pintura de ligação e revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, nas áreas alargadas da pista de rolamento e nas travessias aonde foi colocado os tubos novos, os reparos superficial deverá ser concluído, também poderá ser assentado os meios-fios nessa etapa nas quadras 04 e 05 e as canaletas moldado in loco prevista na borda do pavimento/meio-fio.			
Etapa 4	30	R\$ 400.737,00	Etapa 4 a ser realizada, Nas quadra 04 e 05, nessa etapa de vemos prever a limpeza dessa pista de rolamento das quadras, deixando apto a receber a requalificação da avenida em pavimento whitetopping, acompanhasse os ensaios tecnológicos, assim que for executando tem que prever o fechamento dessa área com cerquite, a faixa de transição será necessário executar nas vias paralelas que foi atingida nessa etapa.			
Etapa 5	30	R\$ 738.600,88	Etapa 5 a ser realizada, nas quadras 01, 02 e 03 nessa etapa não será feito a canaleta moldado in loco prevista na borda do pavimento/meio-fio. Na quadra 05 será feito a canaleta que fica na área do passeio. Nas áreas destinadas aos passeios nas quadras 06 e 07 será executado o assentamento dos blocos de concreto intertravado retangular.			
Etapa 6	30	R\$ 461.763,74	Etapa 6 a ser realizada, nas quadras 02 e 03, nessa etapa de vemos prever a limpeza dessa pista de rolamento das quadras em questão, deixando apto a receber a requalificação da avenida em pavimento whitetopping, acompanhasse os ensaios tecnológicos, assim que for executando tem que prever o fechamento dessa área com cerquite, a faixa de transição será necessário executar nas vias paralelas que foi atingida nessa etapa.			
Etapa 7	30	R\$ 516.029,19	Etapa 7 a ser realizada, nessa etapa não será feito a canaleta moldado in loco, que fica no passeio das quadras 04, concluindo nessa etapa os serviços de drenagem. Nas áreas destinadas aos passeios nas quadras 05 e 04 será executado o assentamento dos blocos de concreto intertravado retangular, os revestimentos dos passeios das quadras 04 e 05 será removido na sua totalidade nessa etapa.			
Etapa 8	30	R\$ 413.872,75	Etapa 8 a ser realizada, nessa etapa sera concluida aplicação de pavimento whitetopping na quadra 01, a empresa executora devera prever a limpeza nas pista de rolamento das quadra, deixando apto a receber a requalificação da avenida em pavimento whitetopping, acompanhasse os ensaios tecnológicos, assim que for executando tem que prever o fechamento dessa área com cerquite, a faixa de transição será necessário executar nas vias paralelas que foi atingida nessa etapa.			
Etapa 9	30	R\$ 281.539,94	Etapa 9 a ser realizada, os revestimentos dos passeios das quadras 03, 02 e 01 será removido na sua totalidade nessa etapa. Nas áreas destinadas aos passeios nas quadras 03 e 02 será executado o assentamento dos blocos de concreto intertravado retangular.			
Etapa 10	30	R\$ 341.387,62	Etapa 10 a ser realizada, concluímos a execução de todos os serviços destinados aos passeios, incluso a execução dos mobiliários urbanos nessa etapa.			
Etapa 11	30	R\$ 270.333,53	Etapa 11 a ser realizada, inicio da execução da sinalização vertical e horizontal.			
Etapa 12	30	R\$ 270.355,65	Etapa 12 a ser realizada, conclusão da sinalização vertical e horizontal.			
Resp. Técnico (assinatura digital):			Prefeito(a) (assinatura digital):			
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA - CREA PR-68.917/D			ANTONIO FRANÇA BENJAMIM			