

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR.			
OBRA:		ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO LINHA SÃO BRÁS			PRAZO: 60 DIAS
Item	Discriminação	Prazo (dias)		Total de cada Serviço	Coef. de Influência (%)
		30 dias	60 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.738,16 100,00%	-	1.738,16	2,27%
2	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	37.312,42 85,00%	6.584,54 15,00%	43.896,96	57,26%
3	PISO DE CONCRETO	-	3.171,17 100,00%	3.171,17	4,14%
4	REDE DE ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO	-	7.842,30 100,00%	7.842,30	10,23%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO	-	16.686,54 100,00%	16.686,54	21,77%
6	SISTEMA DE FILTRAGEM	-	3.320,75 100,00%	3.320,75	4,33%
	<b>TOTAL DA PARCELA</b>	39.050,58 50,94%	37.605,30 49,06%	76.655,88	100,00%
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	39.050,58 50,94%	76.655,88 100,00%		

**Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich**  
 Engº Civil CREA SC - 191.628/D