

SETU 2024	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	MEDIANEIRA			SAM	88	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	74	Repasse do Concedente		R\$	1.092.263,22	90,00%		
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DE RECEPTIVO TURÍSTICO			LOTE nº	1	Data	03/12/2024	Dias	70	Data	21/02/2025	Sigla	SETU	Nº	-	nº dias	270	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	121.362,58	10,00%		
Quantidade:	3.125,96		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	1.213.625,80	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/		
ITEM	ok		9	1	2	3	4	5	6	7	8	9										ITEM (R\$)	TOTAL			
	Número de DIAS de cada ETAPA:		270	30	30	30	30	30	30	30	30	30														
	Data Início			21/2/25	24/3/25	24/4/25	25/5/25	25/6/25	26/7/25	26/8/25	26/9/25	27/10/25														
	Data Fim			23/3/25	23/4/25	24/5/25	24/6/25	25/7/25	25/8/25	25/9/25	26/10/25	26/11/25														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00																	1	134.813,33	11,11			
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	46,35	42,97	10,68															3	67.029,80	5,52			
3	FUNDACOES		%																			-	-			
4	ESTRUTURAS		%		20,46	30,52	27,43	16,57	5,03												5	72.978,41	6,01			
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%		35,71	35,71	28,57														3	7.234,08	0,60			
6	COBERTURA		%		35,71	35,71	28,57														3	5.522,72	0,45			
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%		15,85	18,90	19,04	17,44	19,87	6,07	2,83										7	349.971,80	28,84			
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%	2,29							59,32	38,39									3	141.631,83	11,67			
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%		100,00																1	560,15	0,05			
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%		6,91	6,24	4,99				29,16	52,70									5	101.375,66	8,35			
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%	1,85	12,56	12,41	10,74	5,79				56,65									6	330.895,69	27,27			
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%									100,00									1	1.612,33	0,13			
TOTAIS																							1.213.625,80	100,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9									Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	121.332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	121.332,00	10,00%			
1C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	13.481,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.481,33	1,11%			
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	27.962,93	25.923,57	6.440,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60.326,82	4,97%			
2C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	3.106,99	2.880,40	715,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.702,98	0,55%			
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	13.436,67	20.044,09	18.017,21	10.880,31	3.302,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	65.680,58	5,41%			
4C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.492,96	2.227,12	2.001,91	1.208,92	366,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7.297,83	0,60%			
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	2.325,24	2.325,24	1.860,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.510,67	0,54%			
5C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	258,36	258,36	206,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	723,41	0,06%			
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	1.775,16	1.775,16	1.420,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.970,45	0,41%			
6C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	197,24	197,24	157,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	552,27	0,05%			
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	49.919,35	59.542,16	59.962,88	54.927,00	62.599,18	19.103,83	8.920,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	314.974,62	25,95%			
7C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	5.546,59	6.615,80	6.662,54	6.103,00	6.955,46	2.122,65	991,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	34.997,18	2,88%			
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	2.913,02	-	-	-	-	-	-	75.620,77	48.934,85	-	-	-	-	-	-	-	-	3	127.468,64	10,50%			
8C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	323,67	-	-	-	-	-	-	8.402,31	5.437,21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14.163,19	1,17%			
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	504,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	504,13	0,04%			
9C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	56,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56,02	0,00%			
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	6.305,22	5.691,55	4.553,24	-	-	-	26.604,00	48.084,08	-	-	-	-	-	-	-	-	5	91.238,09	7,52%			
10C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	700,58	632,39	505,92	-	-	-	2.956,00	5.342,68	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10.137,57	0,84%			
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	5.515,92	37.413,50	36.968,85	31.970,38	17.237,25	-	-	-	168.700,22	-	-	-	-	-	-	-	-	6	297.806,12	24,54%			
11C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	612,88	4.157,06	4.107,65	3.552,26	1.915,25	-	-	-	18.744,47	-	-	-	-	-	-	-	-	6	33.089,57	2,73%			
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	1.451,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.451,10	0,12%			
12C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	161,23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	161,23	0,01%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	157.723,87	137.602,84	132.787,37	117.784,03	83.044,56	65.901,48	19.103,83	111.144,99	267.170,25	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.092.263,22	90,00%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	17.524,87	15.289,21	14.754,15	13.087,11	9.227,17	7.322,38	2.122,65	12.349,45	29.685,59	-	-	-	-	-	-	-	-	9	121.362,58	10,00%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	175.248,74	152.892,05	147.541,52	130.871,14	92.271,73	73.223,86	21.226,48	123.494,44	296.855,84	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.213.625,80	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	14,44%	12,60%	12,16%	10,78%	7,60%	6,03%	1,75%	10,18%	24,46%										1.213.625,80	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	14,44%	27,04%	39,20%	49,98%	57,58%	63,62%	65,36%	75,54%	100,00%										OK	OK			
Resp. Técnico:				Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:							
JULIANA MONDARDO - CREA PR-195.004/D - ART/RRT Nº 1720246540030									ANTONIO FRANÇA BENJAMIM																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO COM O PARANACIDADE																							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		03/12/2024 - ter	

Documento assinado eletronicamente por:
Juliana Mondardo (03/12/2024 13:43:59)

Nome/controlado do arquivo:
2024120313435934.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024120313435934>