

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL  
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	MEDIANEIRA		PRIORIDADE Nº 74	SAM	88
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DE RECEPTIVO TURÍSTICO			LOTE nº	1
Local da Obra:	MORRO DA SALETE		Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	SETU	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			29/11/2024 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:		09	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.213.625,80	Valor total Mão de Obra:	R\$ 500.365,80	Valor total dos Materiais:	R\$ 713.260,00
			41,23%		58,77%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	270	R\$ 1.213.625,80	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 175.248,75	SERVIÇOS PRELIMINARES, REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E DESTINAÇÕES DE RESÍDUOS, INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE DRENAGEM.
Etapa 2	30	R\$ 152.892,07	INÍCIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, INÍCIO DAS ATIVIDADES COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA E INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS CAPELAS. CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE DRENAGEM.
Etapa 3	30	R\$ 147.541,50	CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DAS ATIVIDADES COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA E DA EXECUÇÃO DAS CAPELAS.
Etapa 4	30	R\$ 130.871,14	CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DAS ATIVIDADES COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA E DA EXECUÇÃO DAS CAPELAS.
Etapa 5	30	R\$ 92.271,73	CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DAS ATIVIDADES COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA E DA EXECUÇÃO DAS CAPELAS.
Etapa 6	30	R\$ 73.223,87	CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DAS ATIVIDADES COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA E DA EXECUÇÃO DAS CAPELAS.
Etapa 7	30	R\$ 21.226,48	CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DAS ATIVIDADES COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA E DA EXECUÇÃO DAS CAPELAS.
Etapa 8	30	R\$ 123.494,44	REVESTIMENTOS FINAIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS DE URBANIZAÇÃO.
Etapa 9	30	R\$ 296.855,82	JARDINAGEM, PAISAGISMO E LIMPEZA DA OBRA

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
JULIANA MONDARDO - CREA PR-195.004/D	ANTONIO FRANÇA BENJAMIM

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO COM O PARANACIDADE	Direitos autorais do PARANACIDADE
---	-----------------------------------

Documento assinado eletronicamente por:  
**Juliana Mondardo (29/11/2024 15:01:08)**

Nome/controlado do arquivo:  
**2024112915010806.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024112915010806>