

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR					ÁREA (M²):	92,10
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE 2 BLOCOS TOTALIZANDO 128 GAVETAS MORTUÁRIAS, COM ACABAMENTO EM GRANITO					PRAZO:	150
Item	Descrição	Prazo (dias)					Total de cada Serviço	Coef. de Influência (%)
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.632,92 100,00%	-	-	-	-	1.632,92	0,53%
2	BLOCO 01 - 68 GAVETAS						163.679,55	
2.1	LOCAÇÃO DE OBRA	1.538,38 100,00%	-	-	-	-	1.538,38	0,50%
2.2	INFRAESTRUTURA	24.098,27 100,00%	-	-	-	-	24.098,27	7,76%
2.3	SUPERESTRUTURA	28.052,00 100,00%	-	-	-	-	28.052,00	9,04%
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.536,22 100,00%	-	-	-	-	7.536,22	2,43%
2.5	VEDAÇÃO	-	19.375,73 100,00%	-	-	-	19.375,73	6,24%
2.6	SISTEMA DE FILTRAGEM	-	6.268,00 100,00%	-	-	-	6.268,00	2,02%
2.7	REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS E PINTURA	-	26.637,89 100,00%	-	-	-	26.637,89	8,58%
2.8	REVESTIMENTO EM GRANITO	-	-	41.683,56 100,00%	-	-	41.683,56	13,43%
2.9	ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	3.857,95 100,00%	-	-	3.857,95	1,24%
2.10	PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	-	-	4.631,55 100,00%	-	-	4.631,55	1,49%
3	BLOCO 02 - 60 GAVETAS						145.036,88	
3.1	LOCAÇÃO DE OBRA	-	-	1.359,06 100,00%	-	-	1.359,06	0,44%
3.2	INFRAESTRUTURA	-	-	21.012,84 100,00%	-	-	21.012,84	6,77%
3.3	SUPERESTRUTURA	-	-	-	24.602,11 100,00%	-	24.602,11	7,93%
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	6.670,13 100,00%	-	6.670,13	2,15%
3.5	VEDAÇÃO	-	-	-	17.238,90 100,00%	-	17.238,90	5,55%
3.6	SISTEMA DE FILTRAGEM	-	-	-	5.663,99 100,00%	-	5.663,99	1,83%
3.7	REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS E PINTURA	-	-	-	11.895,09 50,00%	11.895,09 50,00%	23.790,18	7,67%
3.8	REVESTIMENTO EM GRANITO	-	-	-	-	36.823,34 100,00%	36.823,34	11,87%
3.9	ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	3.432,50 100,00%	3.432,50	1,11%
3.10	PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	-	-	-	-	4.443,83 100,00%	4.443,83	1,43%
	TOTAL DA PARCELA	62.857,79 20,25%	52.281,62 16,85%	72.544,96 23,38%	66.070,22 21,29%	56.594,76 18,24%	310.349,35	100%
	TOTAL ACUMULADO	62.857,79 20,25%	115.139,41 37,10%	187.684,37 60,48%	253.754,59 81,76%	310.349,35 100,00%		

Guilherme Schaurich  
Engº Civil CREA SC - 191.628/D