

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR			ÁREA (M²):	12,48
OBRA:		AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			PRAZO:	90 dias
		Prazo (dias)			Total de cada	Coef. de
ITEM	Discriminação	30 dias	60 dias	90 dias	Serviço	Influência (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500,87	738,05	351,08	1.590,00	
		31,50%	46,42%	22,08%		3,23%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.448,35	-	-	2.448,35	
		100,00%				4,98%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	10.638,18	2.659,54	-	13.297,72	
		80,00%	20,00%			27,04%
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1.163,40	3.490,20	-	4.653,60	
		25,00%	75,00%			9,46%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	739,32	-	-	739,32	
		100,00%				1,50%
6	COBERTURA	-	2.437,29	609,32	3.046,61	
			80,00%	20,00%		6,20%
7	REVESTIMENTOS E PINTURA	-	12.374,54	4.124,85	16.499,39	
			75,00%	25,00%		33,55%
8	ESQUADRIAS	-	-	3.514,49	3.514,49	
				100,00%		7,15%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	1.125,69	1.125,69	2.251,37	
			50,00%	50,00%		4,58%
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	1.040,31	1.040,31	
				100,00%		2,12%
11	LIMPEZA FINAL	-	-	92,07	92,07	
				100,00%		0,19%
	TOTAL DA PARCELA	15.490,11	22.825,31	10.857,81	49.173,23	
		31,50%	46,42%	22,08%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO	15.490,11	38.315,42	49.173,23		
		31,50%	77,92%	100,00%		

Vinícius Cerezer Seben
Engenheiro Civil CREA-PR 190789/D